

Sitzung vom 6. Dezember 2017

145	7	Umwelt
	7.1	Wasserversorgung
	7.1.1	Infrastruktur
	7.1.1.2	Netz
		Kempttalerweg, Winterberg / Leitungsersatz und Strassensanierung; Kreditabrechnung

öffentlich

Ausgangslage

Die Gusswasserleitung aus dem Jahre 1933 im Kempttalerweg (Abschnitt Wältiweisstrasse bis Werkhof Berghof) in Winterberg musste saniert werden, da die Leitung veraltet war und nicht mehr dem heutigen Standard entsprach. Im Zuge der Werkleitungsbauten wurden auch Sanierungsarbeiten am Belag und an den Randabschlüssen durchgeführt.

Das EW Lindau nutzte die Chance zusammen mit der Erneuerung des Leitungsabschnittes, Erneuerungsarbeiten an der Strassenbeleuchtung durchzuführen. Solche koordinierten Arbeiten mit dem Strassenbau sind im Budget des EW vorgesehen und wurden mit der Arbeitsvergabe für den Tiefbau genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 7. Dezember 2016 wurde das Ingenieurbüro Fritschi + Huser in Rickenbach Sulz beauftragt, ein Bauprojekt mit Kostenvoranschlag auszuarbeiten und gleichzeitig ein Kredit von Fr. 26'500.00 (exkl. MwSt.) (Wasserleitung) und Fr. 6'480.00 (inkl. MwSt.) (Strasse) für Projektierung und Bauleitung genehmigt.

An seiner Sitzung vom 22. Februar 2017 hat der Gemeinderat den Auftrag für die Bauarbeiten an die Firma Brossi AG in Winterthur zum Preis von Fr. 172'895.20 (inkl. MwSt.) und den Auftrag für die Rohrlegearbeiten an die Firma H.P. Hebeisen AG in Lindau zum Preis von Fr. 73'701.35 (inkl. MwSt.) vergeben.

Für das gesamte Sanierungsprojekt inkl. Strassenbeleuchtung wurde ein Kredit von Fr. 260'936.20 (exkl. MwSt.) genehmigt (ohne Projektierung).

Nach dem die Arbeiten abgeschlossen sind präsentiert sich die Kreditabrechnung wie folgt:

a. Strassenbau (Kto. 1.620.5016.12)

	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
Brossi AG, Baumeisterarbeiten	Fr. 66'602.70	Fr. 65'645.00
Fritschi + Huser, Projektierung	Fr. 6'480.00	Fr. 5'940.00
Fritschi + Huser, Planpausen	Fr. 00.00	Fr. 164.90
Unvorhergesehenes	Fr. 3'397.30	Fr. 2'813.15
Total (inkl. MwSt.)	Fr. 76'480.00	Fr. 74'563.05

b. Wasserleitung (Kto. 1.701.5013.05)

	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
Brossi AG, Baumeisterarbeiten	Fr. 76'132.60	Fr. 80'703.65
H.P. Hebeisen AG, Rohrlegearbeiten	Fr. 68'242.00	Fr. 59'471.70
Fritschi + Huser, Projektierung	Fr. 26'500.00	Fr. 25'500.00
Fritschi + Huser, Planpausen	Fr. 00.00	Fr. 511.60
Unvorhergesehenes	Fr. 5'625.40	Fr. 255.05
Total (exkl. MwSt.)	Fr. 176'500.00	Fr. 166'442.00

c. Kanalisation (Kto. 1.710.5016.12)

	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
Brossi AG, Baumeisterarbeiten	Fr. 1'071.20	Fr. 1'000.00
Total (exkl. MwSt.)	Fr. 1'071.20	Fr. 1'000.00

d. Elektrizitätswerk (Kto. 1.861.5018.04)

	<u>Kostenvoranschlag:</u>	<u>Abrechnung:</u>
Brossi AG, Baumeisterarbeiten	Fr. 21'215.20	Fr. 22'525.00
Materialkosten EW Lindau	Fr. 8'001.00	Fr. 0.00
Fritschi + Huser, Projektierung	Fr. 0.00	Fr. 2'700.00
Aufwand EW Lindau	Fr. 5'525.00	Fr. 17'702.30
Zusatzaufwand EW Lindau für Einbau „Eagle Eye“	Fr. 2'865.00	Fr. 0.00
Unvorhergesehenes	Fr. 2'258.80	Fr. 220.85
Total (exkl. MwSt.)	Fr. 39'865.00	Fr. 43'148.15

Gesamtkosten **Fr. 293'916.20** **Fr. 285'153.20**

Kreditunterschreitung - Fr. 8'763.00

Obschon die Kosten für die Bauarbeiten höher ausfielen, konnte der Kredit um Fr. 8'763.00 unterschritten werden. Die Minderkosten entstanden dadurch, dass nur marginale unvorhergesehenen Aufwendungen angefallen sind.

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

beschliesst

1. Die Abrechnung über den Leitungersatz und die Strassensanierung des Kempttalerweges in Winterberg mit Gesamtkosten von Fr. 285'153.20 wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kredit um Fr. 8'763.00 unterschritten wird.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Abteilung Bau + Werke
 - Abteilung Finanzen + Liegenschaften
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Bernard Hosang
Gemeindepräsident

Viktor Ledermann
Gemeindeschreiber

versandt am: