

Bau-Info / Anwohner-Info Vollsperrung

Gemeinde Lindau (Tagelswangen) – Wangenerstrasse Strassensanierung mit Werkleitungen

Seit Anfang Juni 2026 läuft die Strassensanierung der Wangenerstrasse in Tagelswangen. Wie wir Ihnen angekündigt haben, muss für die abschliessenden Fräs- / Planie- und Belagsarbeiten aus Gründen der Einbauqualität, sowie der Verkehrs- und Arbeitssicherheit der jeweilige Bauabschnitt für den Verkehr gesperrt werden.

Die Vollsperrung der Wangenerstrasse erfolgt in zwei Phasen:

Phase 3a: Vollsperrung „Teilabschnitt Wangenerstrasse“

Mittwoch, 29. Juli, 07:00 Uhr bis Montag, 03. August 26, 07:00 Uhr
(siehe Plan auf der Seite 2)

Phase 3b: Vollsperrung „Komplett“

Montag, 03. August, 07:00 Uhr bis Samstag, 08. August 26, 07:00 Uhr
(siehe Plan auf den Seiten 3 + 4)

Die Zufahrten zu den Liegenschaften können im jeweiligen Sperrungsabschnitt nicht befahren werden. Anwohnende, die ihr Fahrzeug während der Dauer der Sperrung benötigen, müssen ausserhalb des Baustellenbereichs bzw. ausserhalb der Zufahrtsbeschränkungen parkieren. Es stehen Parkierungsmöglichkeiten (siehe Plan 4) zur Verfügung. Der Zugang zu den Liegenschaften zu Fuss ist generell möglich. Insbesondere während der Arbeitszeiten von 07.00 bis 17.00 Uhr ist jedoch mit Behinderungen zu rechnen.

Konzept Vollsperrung «Teilabschnitt Wangenerstrasse» u. «Komplett», siehe Plan 2 + 3

- Gebiet «Birch» u. «Büelhalde»: Zu- und Wegfahrt von und nach Effretikon

Konzept Vollsperrung «Komplett», siehe Plan 3 + 4

- Gebiet «Büelstrasse»: Rückwärtige Zu- und Wegfahrten

- Gebiet «Huebstrasse»: Zufahrt von Zürichstrasse, Wangenerstrasse, Huebstrasse
Wegfahrt über Huebstrasse, Lindauerstrasse

Bei nasser Witterung muss der Einbau des Belags verschoben werden. Hohe Temperaturen können die Abkühlzeit verlängern und somit zu einer verlängerten Sperrung führen. Der neue Deckbelag ist anfangs sehr empfindlich. Wir bitten Sie, das Manövrieren an Ort und Stelle auf dem neuen Belag zu unterlassen; d.h. lenken Sie das Steuer Ihres Fahrzeuges nur während des Fahrens ein – nicht im Stand.

Die Kehrachtsäcke (Abfuhrtag Mittwoch) und das Grüngut (Abfuhrtag Donnerstag) können im jeweiligen Bauabschnitt am Abfuhrtag bis spätestens 07:00Uhr am Strassenrand deponiert werden. Diese werden durch die Bauunternehmung eingesammelt und zentral zur Abholung deponiert.

Die Fertigstellungsarbeiten (voraussichtlich bis am 14. August 26) erfolgen bei laufendem Anwohnerverkehr.

Wir sind bestrebt, die Arbeiten zügig auszuführen und die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rickenbach Sulz, 17. Juli 2026

F+H Partner AG
Ingenieurbüro



Philipp Kern

Bauherrschaft

Gemeinde Lindau
Tagelswangerstrasse 2
8315 Lindau

Patrick Sommer
058 206 44 80

patrick.sommer@lindau.ch

Bauleitung

F+H Partner AG
Breitestrasse 1a
8545 Rickenbach-Sulz

Philipp Kern
078 897 22 30

kern@fh-ing.ch

Bauunternehmung

Brossi AG
Wülflingerstrasse 285
8408 Winterthur

Joachim Kreft
052 224 09 24

j.kreft@brossi.ch





